МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования
Оренбургской области Ковалеву А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности

«3» августа 2006 г. № 40

«Отделом Государственного пожарного надзора по г. Ясный и Ясненскому району» «3» августа 2006 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: *Ясненского районного отделения Оренбургского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»*
расположенных по адресу: *462781, Оренбургская область, г. Ясный ул. Южная, 7*
по заявлению соискателя в лице: *председателя ЯРОООООО «ВОА» Тамазян Марина Витальевна*
на право получения лицензии: *обучение водителей автотранспортных средств*

В ходе проверки установлено:

Производственные, складские помещения, офис, территория.

Здание одноэтажное размерами 40Х12Х3, стены деревянные обложенные кирпичом, перегородки деревянные, перекрытие деревянное, кровля двускатная, шифер по деревянной обрешетке, пятая степень огнестойкости. Подвальный, цокольный и технические этажи отсутствуют. Здание принадлежит Ясненскому районному отделению Оренбургского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», функциональное назначение здания Ф 4.1, общая площадь заявленных помещений 480 м.кв.

Отопление здание центральное, соответствует требованиям ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

Освещение электрическое, осуществляется от ламп накаливания и люминесцентных ламп, замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление проведены Электротехнической лабораторией «ЭТЛиС» (№№ 48, 49 от 1 августа 2006 г.) результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Марка аппаратов защиты АВ-45 соответствует потребляемым нагрузкам. Устройства защитного отключения отсутствуют.

Постоянно работающих в здании 4 человек, количество обучаемых 30 человек.

В здании имеется 3 эвакуационных выходов, ширина выходов требуемая 1,2м., фактическая 1,2 м., протяженность путей эвакуации требуемая 25 м. фактическая 17 м. Состояние путей эвакуации, а также расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных точек здания до выхода наружу соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.

Глухие решетки на окнах отсутствуют.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения, 4 огнетушителя ОП-5 даты следующих перезарядок июнь 2009г., сентябрь 2008г.

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре отсутствует, согласно плана обеспечения пожарной безопасности монтаж данных систем запланирован июнь 2008 года.

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен проектом.

Площадь территории составляет 3928 м.кв. На территорию имеется 2 въезда соответствующих требованиям. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствую требованиям норм. Складирование горючих материалов между зданиями и сооружениями не допускается. Территория обеспечена наружным освещением.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарного гидранта № 64, расположенного на расстоянии 150 метров от здания. Водопроводная сеть кольцевая диаметром 150 мм. Напор сети составляет 40 м.вод.ст. Требуемы расход 15 л/с, фактический 21,91 л/с. Проверка на работоспособность и водоотдачу проводилась пожарной частью г. Ясный 2 августа 2006 г. Пожарные водоемы и естественные водоисточники отсутствую. Проезды и подъезды к пожарному гидранту свободны. На фасаде здание имеется указатель месторасположения пожарного гидранта.

Организационные мероприятия: Имеется приказ о назначении ответственного за обеспечении пожарной безопасности, ответственный прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, при городском совете ВДПО г. Ясный. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре. В журнале противопожарного инструктажа имеются отметки о проведении инструктажей с работниками. Противопожарный режим соблюдается согласно требований норм действующих норм и правил.

ВЫВОД: система пожарной безопасности ***Ясненского районного отделения Оренбургского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»*** **СООТВЕТСВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности ***обучение водителей автотранспортных средств***

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания по получения заявителя.

Начальник отдела ГПН по г. Ясный и Ясненскому району **В. В. Бронницкий**

Исполнитель: Бронницкий В. В.
тел. (35368) 2-10-32

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по Ясненскому району

Заключение № 10
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

В период с *10* ч. *00* мин. «*21*» *июня* 20*11* г. по *14* ч. *00* мин. «*04*» *июля* 20*11* г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях ***Ясненское районное отделение Оренбургского областного отделения общественной организации Всероссийское общество автомобилистов»*** расположенного (-ых) по адресу: ***Оренбургская область, г. Ясный, ул. Южная, 7***

Вывод по результатам обследования:
Ясненское районное отделение Оренбургского областного отделения общественной организации Всероссийское общество автомобилистов» СООТВЕТСТВУЕТ *обязательным требованиям пожарной безопасности*
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНД по
Ясненскому району
Броницкий В. В.

(подпись)

«*04*» *июля* 2011 г.

М.П.